

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

25. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa: 15.2.2021

Číslo poradia:

**Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy SOŠ Svit“**

Predkladá:
Ing. Artúr Benes
Projektový manažér ARR PSK

Návrh na uznesenie:
v prílohe materiálu

Spracoval:
Ing. Artúr Benes
Projektový manažér ARR PSK

Odporúča:
Mgr. Fabián Novotný
riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa: 25.01.2021

N á v r h
n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja berie na vedomie:

Informatívnu správu o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.

Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“

- **Subjekt v pôsobnosti PSK:** Stredná odborná škola Svit polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit
- **Názov projektu:** „ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ kód projektu: NFP 310041I316, financovaného cez Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
- **Zmluva o poskytnutí NFP:** KŽP-PO4-SC431-2017-19/I316
- **Začiatok realizácie projektu: 10/2018**
- **Ukončenie realizácie projektu: 12/2020**
- **Celková výška oprávnených výdavkov:** 1 445 880,74 EUR s DPH (100% výdavkov na projekt)
- **Maximálna výška NFP:** 1 373 586,70 EUR s DPH (95% zdroj EÚ)
- **Výška spolufinancovania PSK:** 72 294,04 EUR s DPH (5% zdroj PSK)

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu:

- **Stavebné práce:** EURO-ŠTUKONZ a.s Podunajská 23, 821 06 Bratislava, vo výške 1.386.409,92.- EUR s DPH.
 - Odovzdanie staveniska: 29.4.2019
 - Ukončenie stavby: 30.10.2020
- **Energetický audit:** ENECO s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov, energetický audítor Ing. Anton Novák.
- **Technická projektová príprava:** TATRY-PROJEKTA s.r.o., Slovenského odboja 182/1, 058 01 Poprad.
- **Stavebný dozor:** RI-PEX s.r.o., Ing. Richard Pechs
- **Verejné obstarávanie:** Agentúra regionálneho rozvoja PSK
- **Projektový manažér:** Ing. Artúr Benes

Zastupiteľstvo PSK na svojom 15. zasadnutí zo dňa 26.8.2019 schválilo dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit – stavebné práce a stavebný dozor v celkovom objeme 179.020,80 EUR s DPH. Uvedená suma bola určená ako rozdiel nadlimitných

výdavkov požadovaných zhotoviteľom v celkovom objeme 198.834,67 EUR s DPH a nerealizovaných prác zhotoviteľom v objeme 19.813,87 EUR s DPH, čiže potreba dofinancovania diela sa stanovila 179.020,80 EUR s DPH. Zastupiteľstvo PSK svojím uznesením č. 522/2020 zo dňa 22.6.2020 schválilo dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit – stavebné práce v celkovom objeme požadovaných zhotoviteľom 79.502,33 EUR s DPH.

Nakoľko však počas realizácie diela dochádzalo k ďalším úpravám projektu, ukázalo sa, že finančný rámec schválený zastupiteľstvom / aj keď nebol správne určený / postačuje na dofinancovanie nadlimitných výdavkov.

Po ukončení diela je stav nasledovný:

1. Nadlimitné výdaje týkajúce sa Dodatku č.2. k Zmluve o dielo

- Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol po úpravách po podpísaní na celkovú sumu 122.661,10 € (142.474,97 €/nadlimitné výdaje/ - 19.813,87€/nerealizované práce zo Zmluvy o dielo)
- suma fakturovaných a zrealizovaných prác k 31.10.2020 – 130.550,06 € s DPH (z toho uhradené faktúry len vo výške 111.776,67 €)
- neuhradená faktúra v celkovej výške 18.773,39 €

Výpočet: 122.661,10 € (suma v Dodatku č. 2. k Zmluve o dielo)

- 130.550,06 € (celková výška fakturovaných a zrealizovaných prác) – táto suma zahŕňa uhradené faktúry vo výške 111.776,67 € + neuhradená fa vo výške 18.773,39 €)

- 7.888,96 € - je potrebné dofinancovať

- nezrealizované práce z Dodatku č.2. k Zmluve o dielo 2 vo výške 11.924,91 € (142.474,97 € – 130.550,06 €)

2. Nadlimitné výdaje týkajúce sa Dodatku 4.4. k Zmluve o dielo

- Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo bol podpísaný na sumu 79.502,33 € s DPH
(85.054,21 € /nadlimitné výdaje/ - 5.551,88 €/nerealizované práce zo Zmluvy o dielo)
- suma fakturovaných a zrealizovaných prác k 31.10.2020 – 80.352,29 € s DPH
(z toho uhradené faktúry vo výške 78.126,65 €)
- neuhradená faktúra v celkovej výške 2.225,64 €

Výpočet: 79.502,33 € (suma v Dodatku č.4 k Zmluve o dielo)

- 80.352,29 € (celková výška fakturovaných a zrealizovaných prác) – táto suma zahŕňa uhradené faktúry vo výške 78.126,65 € + neuhradená fa vo výške 2.225,64 €
- 849,96 € - je potrebné dofinancovať
- nerealizované práce z Dodatku č.4 Zmluvy o dielo vo výške 4.701,92 € (85.054,21 € - 80.352,29 €)

Zastupiteľstvo celkovo schválilo dofinancovanie projektu v celkovej výške **258.523,13 €**

3. Prístrešok

K 31.10.2020, kedy bol stanovený deadline na začatie preberania predmetnej stavby, zhotoviteľ nedokončil prístrešok na budove, ktorý z tohto titulu nebude nárokovateľný na preplatenie zo Zmluvy o NFP. Nakoľko však bol ukončený v priebehu mesiaca november 2020, bol prevzatý investorom – PSK. Z tohto titulu je nutné ho dofinancovať z vlastných prostriedkov PSK v celkovom objeme **5.847,31 EUR vrátane DPH.**

CELKOVÝ SUMÁR

Celkové nadlimity D2 + D4 =	227.529,18 EUR (len prípočty)
Odpočty D2 + D4 =	25.365,75 EUR
<hr/>	
Celková výška D2 + D4 =	202.163,43 EUR
+ prístrešok	5. 847,31 EUR
<hr/>	
Celkom:	208.010,64 EUR

Zastupiteľstvo celkovo schválilo dofinancovanie projektu v celkovej výške **258.523,13 €**, čo znamená že sme z celkového objemu schválených nadlimitných výdajov nevyčerpali sumu **50.512,39 EUR / úspora /**.